Lavori di "Miglioramento sismico, riqualificazione ed efficientamento energetico della scuola elementare in piazzale Rodari".

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA

tra Datori di lavoro interferenti

Il giorno 2 novembre 2016, alle ore 10.00, presso la Presidenza dell'Istituto Comprensivo di Itri, Piazzale Rodari, in applicazione degli obblighi di legge che prevedono il coordinamento e la cooperazione necessari al fine della salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, si sono riuniti i seguenti soggetti interessati nelle persone di:

- prof.ssa Lidia Cardi Dirigente scolastico, n.q. di Datore di lavoro dell'Istituto Comprensivo Itri;
- ing. Delio Nardella RSPP d'Istituto;
- arch. Massimiliano Meschino Comune di Itri, in rappresentanza della Stazione appaltante nonché CSE e D.L. dei lavori in oggetto;
- Geom. Angelo Santilli n.q. di Procuratore Speciale della ditta appaltatrice A.D.C. '76 srl;

O.d.g.:

- tempistica di ripresa e completamento dei lavori esterni;
- 2. ripristino delle uscite di sicurezza
- 3. ripristino passaggio interno tra plesso Rodari e mensa
- eventuali ulteriori prescrizioni di sicurezza

Nel prendere atto del dissequestro del cantiere in data 27 ottobre 2016, preso atto che si è concordato che le lavorazioni ad alto impatto acustico o di vibrazioni saranno eseguite in orario non scolastico e che la produzione di polveri sarà confinata nell'area di cantiere mediante opportuni accorgimenti di compartimentazione della stessa nei riguardi di quella ordinariamente destinata al servizio scolastico. Si chiede rassicurazione che tutti i passaggi attraverso il ponteggio siano, come previsto da norma, adeguatamente protetti contro i rischi di caduta dall'alto, con mantovane di protezione lungo tutto il percorso.

Si concorda:

- 1) di effettuare i lavori come da cronoprogramma allegato (salvo variazioni legate alle condizioni climatiche e che saranno comunicate);
- 2) che si effettuerà lo smontaggio del ponteggio in date di sospensione dell'attività didattica (9 e 10 dicembre per lo smontaggio del ponteggio fronte Piazzale Rodari)
- 3) Che il ponteggio rimanente sarà smontato durante la pausa didattica natalizia
- 4) Che si eviterà di tenere le finestre direttamente interessate dai lavori aperte, privilegiando le altre finestre d'aula non coinvolte dai lavori
- 5) Che rimane agibile il passaggio da via don Morosini e che la ditta si impegna a sorvegliare il transito di eventuali mezzi

Alle ore 11.15., al termine del sopralluogo, viene redatto letto e sottoscritto il presente verbale

Stazione appaltante f.to Arch. Massimiljano Meschino

RSPP D'ISTITUTO Vardella f.to Ing. Delip

Il Dirigente/Spolastico

Impresa A.D.C. '76 srl Il procuratore speciale Geom. Angelo Santilli