

LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZALE RODARI"

VERBALE DI COORDINAMENTO

Oggi 11 aprile 2017, alle ore 10, su richiesta del Dirigente scolastico, si sono riuniti presso l'edificio scolastico di piazzale Rodari:

- per l'Istituzione scolastica: il Dirigente Scolastico Prof. Lidia Cardì, il DSGA sig.ra Marina Meschino, l'ing. Delio Nardella in q. di RSPP;
- per l'Ente Comunale: l'Arch. Meschino Massimiliano in q. di D.L. e C.S.E., il dott. Giovanni Colucci in q. di Assessore comunale e la dott.ssa Ialongo Tiziana in q. di Consigliere delegato;
- per le ditte esecutrici dei lavori: Geom. Angelo Santilli in q. di Procuratore speciale della ditta appaltatrice A.D.C. '76 srl e Francesco Ruggieri in q. di rappresentante della ditta Sub-affidataria D.R. Costruzioni srl.

I rappresentanti della ditta informano che:

1. i lavori si svolgeranno dall'8 giugno all'8 settembre 2017 e si prevede il coinvolgimento dell'intero Plesso Rodari.
2. la ditta DR in qualità di sub-affidataria, si assumerà il compito del trasloco dei materiali necessari al prosieguo dei lavori degli uffici che saranno operativamente spostati in locali della scuola media;
3. i locali in cui trasferire gli uffici amministrativi saranno indicati dalla Direzione Scolastica;
4. la stessa ditta curerà lo smontaggio di attrezzature e lo spostamento di arredi all'interno delle aule;
5. due aule "sensibili" del Plesso Rodari saranno utilizzate per la tutela di materiali amministrativi;
6. i lavori interesseranno innanzitutto il piano terra e poi i rimanenti piani.

Si concorda, per avvantaggiare l'avvio celere dei lavori, di provvedere a partire dal giorno 22 maggio, allo spostamento dei materiali di segreteria. Si concorda altresì di contattare una ditta specializzata per lo spostamento dei server e per il ripristino della funzionalità dei pc (a tale scopo sarà fornita, a cura della scuola stessa, all'ente Comunale, un preventivo di spesa).

La scuola viene messa a conoscenza dei lavori aggiuntivi offerti in sede di gara dalla Ditta appaltatrice (creazione di uno spazio giochi e/o messa in sicurezza del muretto di recinzione su Via della Repubblica e/o realizzazione di una pozza interna di raccolta di acque pluviali e/o creazione di un impianto di video-sorveglianza e/o creazione di un sistema antincendio per l'archivio e/o impianto di filodiffusione) lavori esterni che, comunque, verranno realizzati solo quando verrà dismesso il cantiere esterno.

La stessa ditta appaltatrice si è resa disponibile ad apportare eventuali

modifiche ai lavori aggiuntivi offerti in funzione dell'esigenze della scuola previa valutazione dei costi e in accordo con il Comune di Itri in qualità di Ente appaltante.

Si effettua un sopralluogo di tutti i locali interessati per condividere le informazioni sulle tipologie dei lavori che saranno effettuali.
La riunione è tolta alle ore 12,00.

Per l'Istituzione Scolastica:

Il Dirigente Scolastico

Prof. *[Signature]*

Il DS

Sig.ra Meschino Marina

[Signature]

Per il Comune:

Il D.L. e C.S.E.

Arch. Meschino Massimiliano

[Signature]

Il Consigliere delegato

Dott.ssa Longo Tiziana

[Signature]



Per l'esecuzione lavori:

Appaltatore

A.D.C. '76 srl

Geom. Santilli Angelo

[Signature]

RSPP Scuola

Ing. Nardella Delio

[Signature]

L'Assessore

Dott. Colucci Giovanni

[Signature]

Sub-affidataria

D.R. Costruzioni srl

Sig. Ruggieri Francesco

[Signature]